



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 168

Data 01/09/2017

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno UNO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE da
GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto:

LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - PROROGA

**FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBERINI EVA**

OGGETTO:
LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - PROROGA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 05/12/2016 con il quale le è stata affidata la responsabilità dell' Area "Territorio e Ambiente";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2017;

VISTO il PEG 2017-2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2017;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta Comunale n 33 del 01/04/2016 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per il lavori di miglioramento sismico del Municipio;
- il contratto con la ditta aggiudicataria è stato siglato in data 13/10/2016 Rep.n.327;

VERIFICATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati in data 05/09/2016
- i lavori dovevano concludersi in data 03/03/2017
- è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori che dovevano quindi concludersi in data 21/06/2017
- è stata concessa una seconda proroga per la conclusione dei lavori che dovevano quindi concludersi in data 31/08/2017

VISTE

- la richiesta inoltrata dalla ditta Zambelli in data 31/08/2017 al prot 6519, con la quale veniva una richiesta di 30 gg per la conclusione dei lavori.
- La relazione della Direzione lavori in merito all'accoglimento della proroga del 31/08/2017 acquisita al protocollo 6149

DATO ATTO che è stato acquisito il codice **CUP J47E13000360002**, e il codice **CIG (derivato) 6791401964**;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta

DATO ATTO che l'opera è finanziata dalla Regione Emilia Romagna in attuazione - DGR 676/2014 - ai sensi Ordinanza del CDPC 20 febbraio 2013 n. 52 - **PROGRAMMA PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO**;

DETERMINA

- 1) Di accordare una proroga dei 30gg alla conclusione dei lavori in oggetto, definendo fin d'ora che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato per il giorno 30 settembre 2017;
- 2) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Eva Gamberini;