



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	31
Data	01/03/2017

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno UNO del mese di MARZO dell'anno DUEMILADICIASSETTE da GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto:

LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - PROROGA

**FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBERINI EVA**

OGGETTO:
LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - PROROGA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 05/12/2016 con il quale le è stata affidata la responsabilità dell' Area "Territorio e Ambiente";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2017;

VISTO il PEG 2017-2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2017;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta Comunale n 33 del 01/04/2016 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per il lavori di miglioramento sismico del Municipio;
- il contratto con la ditta aggiudicataria è stato siglato in data 13/10/2016 Rep.n.327;

DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 7 RESPONSABILE:
Gamberini Eva

VERIFICATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati in data 05/09/2016
- i lavori dovevano concludersi in data 03/03/2017

VISTE


- la richiesta inoltrata dalla ditta Zambelli in data 24/02/2017 al prot 1449, con la quale veniva una richiesta di 110gg per la conclusione dei lavori.
- La relazione della Direzione lavori in merito all'accoglimento della proroga acquisita in data 25/02/2017 al prot 1484

DATO ATTO che è stato acquisito il codice **CUP J47E13000360002**, e il codice **CIG (derivato) 6791401964**;

DATO ATTO che l'opera è finanziata dalla Regione Emilia Romagna in attuazione - DGR 676/2014 - ai sensi Ordinanza del CDPC 20 febbraio 2013 n. 52 - **PROGRAMMA PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO**;

DETERMINA

- 1) Di accordare una proroga dei 110gg alla conclusione dei lavori in oggetto, definendo fin d'ora che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato per il giorno 21 giugno 2017;
- 2) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Eva Gamberini;



CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
ZAMBELLI s.r.l.

Sped. AV / 27 / 17
Prot. AV / 27 / 17

SEDE E UFFICI: Via A. Cimatti, 11 - 47010 GALEATA (FC)
Tel. 0543 981 678 - Fax 0543 981 150

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N° 01798650402

LABORATORIO E SEGHERIA: Strada Provinciale Civitella di R. - Galeata
Tel. 0543 983 097

FILIALE: Via F. Baracca, 45 - 22063 CANTU' (CO) - Tel. 340 859 7047



Egr.
R.U.P. Arch. Eva Gamberini
gamberini@comune.loiano.bologna.it

e p. c.
Ing. Nicola Somà
nicola.soma@myndingegneria.it

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI

Gent.ma Arch Gamberini,

Con la presente la scrivente impresa Zambelli srl appaltatrice dei lavori di 'Miglioramento sismico del Municipio di Loiano' è a richiedere una proroga dei tempi contrattuali adducendo le seguenti motivazioni:

- 1) i lavori relativi alla copertura non sono stati svolti nel periodo invernale in quanto le nevicate, le precipitazioni atmosferiche e i forti venti (fino a 100 km/h comunicati dalla Protezione Civile e segnalatici dal Comando dei Vigili di Loiano), avrebbero causato seri pericoli per le demolizioni della copertura esistente e la costruzione della nuova. Per questo, a garanzia della buona riuscita dell'opera, chiediamo di poter eseguire tali lavorazioni nel periodo primaverile.

Non solo, ma chiediamo inoltre di procedere a 'step', ovvero smontando e chiudendo la copertura in porzioni di quattro fasi e non tutta intera completamente, questo per dare la possibilità agli uffici ed ai servizi esistenti di potersi riorganizzare nelle proprie funzionalità negli spazi adiacenti e sottostanti, senza doverne sospendere il servizio.

- 2) Infine, altre importanti lavorazioni eseguite nei mesi autunnali ed invernali quali l'esecuzione delle fasciature e delle tirantature con le fibre di carbonio, come da scheda tecnica del prodotto, richiedono inderogabilmente l'esecuzione delle stesse con temperature superiori ai 5° per cui non è stato possibile fare tali lavorazioni previste se non nelle ore più calde del giorno per non comprometterne l'esito;

Pertanto, considerate tali condizioni si richiede la proroga dei tempi di 110 giorni che saranno utilizzati esclusivamente per il completamento dei lavori sulla copertura.

Distinti Saluti

Galeata, lì 24/02/2017

In fede

ZAMBELLI s.r.l.
Via A. Cimatti, 11 - Tel. 0543 981 678
47010 GALEATA (FC)
Partita IVA 01798650402

Sito:
www.zambellionline.it
E-mail:
staff@zambellionline.it

ATTESTAZIONE S.O.A.
N° 6968/16/00

CAPITALE SOCIALE
€ 51.480,00 i.v.
REG. IMP. FC
N° 01798650402
R.E.A. C.C.I.A.A. FC
N° 217291

LAVORI STRADALI,
FOGNATURE,
ESCAVAZIONE,
LAVORAZIONE E
MONTAGGIO DI
PIETRE,
ESECUZIONE
RESTAURI ARTISTICI
SU PIETRAMI
ANTICHI,
MEDIOEVALI E
MODERNI,
FORNITURE DI
MATERIALI IN
PIETRE NATURALI.



Rastignano, 24/02/2017

Gent.ma **Arch. Eva Gamberini (RUP)**

c/o Comune di Loiano

pec: comune.loiano@cert.provincia.bo.it

Parere su richiesta proroga n. 1

(art. 159 del D.P.R. 207/2010)

Il sottoscritto Ing. Nicola Somà, Direttore di Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *Miglioramento sismico del Municipio di Loiano*, premesso che:

- in data 24/02/2017 è pervenuta la richiesta di proroga da parte dell'Impresa Esecutrice Zambelli Srl;
- nella citata richiesta di proroga si riportano le seguenti motivazioni:
 - *i lavori relativi alla copertura non sono stati svolti nel periodo invernale in quanto le nevicate, le precipitazioni atmosferiche e i forti venti (fino a 100 km/h comunicati dalla Protezione Civile e segnalatici dal Comando dei Vigili di Loiano), avrebbero causato seri pericoli per le demolizioni della copertura esistente e la costruzione della nuova. Per questo, a garanzia della buona riuscita dell'opera, chiediamo di poter eseguire tali lavorazioni nel periodo primaverile. Non solo, ma chiediamo inoltre di procedere a 'step', ovvero smontando e chiudendo la copertura in porzioni di quattro fasi e non tutta intera completamente, questo per dare la possibilità agli uffici ed ai servizi esistenti di potersi riorganizzare nelle proprie funzionalità negli spazi adiacenti e sottostanti, senza doverne sospendere il servizio.*
 - *Infine, altre importanti lavorazioni eseguite nei mesi autunnali ed invernali quali l'esecuzione delle fasciature e delle tirantature con le fibre di carbonio, come da scheda tecnica del prodotto, richiedono inderogabilmente l'esecuzione delle stesse con temperature superiori ai 5° per cui non è stato possibile fare tali lavorazioni previste se non nelle ore più calde del giorno per non comprometterne l'esito;*
- la richiesta dell'Impresa si conclude con una richiesta di revisione dei tempi contrattuali di 110 giorni per quanto motivato in precedenza.

RITIENE

- che le motivazioni addotte nella richiesta di proroga siano correttamente motivate e condivisibili e non imputabili a colpa o negligenza da parte della stessa Impresa esecutrice;
- di esprimere parere favorevole alla richiesta di proroga e di proporre pertanto che venga concessa una proroga di 110 giorni;



Studio di Ingegneria Nicola Somà

Via Andrea Costa, 144
40067 Rastignano (Bo)
tel./fax. 051744362


- che, a parziale correzione di quanto indicato dell'Impresa esecutrice, le lavorazioni oggetto di proroga non riguarderanno la sola copertura e che pertanto la proroga dovrà essere concessa globalmente al fine di concludere tutte le lavorazioni.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



CONSEGNA: A mano - Email - Email certificata (PEC) - Fax - Raccomandata a.r.



CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
ZAMBELLI s.r.l.

Sped. AV / 27 / 17
Prot. AV / 27 / 17

SEDE E UFFICI: Via A. Cimatti, 11 - 47010 GALEATA (FC)
Tel. 0543 981 678 - Fax 0543 981 150

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N° 01798650402

LABORATORIO E SEGHERIA: Strada Provinciale Civitella di R. - Galeata
Tel. 0543 983 097

FILIALE: Via F. Baracca, 45 - 22063 CANTU' (CO) - Tel. 340 859 7047



Egr.
R.U.P. Arch. Eva Gamberini
gamberini@comune.loiano.bologna.it

e p. c.
Ing. Nicola Somà
nicola.soma@myndingegneria.it

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI

Gent.ma Arch Gamberini,

Con la presente la scrivente impresa Zambelli srl appaltatrice dei lavori di 'Miglioramento sismico del Municipio di Loiano' è a richiedere una proroga dei tempi contrattuali adducendo le seguenti motivazioni:

- 1) i lavori relativi alla copertura non sono stati svolti nel periodo invernale in quanto le nevicate, le precipitazioni atmosferiche e i forti venti (fino a 100 km/h comunicati dalla Protezione Civile e segnalatici dal Comando dei Vigili di Loiano), avrebbero causato seri pericoli per le demolizioni della copertura esistente e la costruzione della nuova. Per questo, a garanzia della buona riuscita dell'opera, chiediamo di poter eseguire tali lavorazioni nel periodo primaverile.

Non solo, ma chiediamo inoltre di procedere a 'step', ovvero smontando e chiudendo la copertura in porzioni di quattro fasi e non tutta intera completamente, questo per dare la possibilità agli uffici ed ai servizi esistenti di potersi riorganizzare nelle proprie funzionalità negli spazi adiacenti e sottostanti, senza doverne sospendere il servizio.

- 2) Infine, altre importanti lavorazioni eseguite nei mesi autunnali ed invernali quali l'esecuzione delle fasciature e delle tirantature con le fibre di carbonio, come da scheda tecnica del prodotto, richiedono inderogabilmente l'esecuzione delle stesse con temperature superiori ai 5° per cui non è stato possibile fare tali lavorazioni previste se non nelle ore più calde del giorno per non comprometterne l'esito;

Pertanto, considerate tali condizioni si richiede la proroga dei tempi di 110 giorni che saranno utilizzati esclusivamente per il completamento dei lavori sulla copertura.

Distinti Saluti

Galeata, lì 24/02/2017

In fede

ZAMBELLI s.r.l.
Via A. Cimatti, 11 - Tel. 0543 981 678
47010 GALEATA (FC)
Partita IVA 01798650402

Sito:
www.zambellionline.it
E-mail:
staff@zambellionline.it

ATTESTAZIONE S.O.A.
N° 6968/16/00

CAPITALE SOCIALE
€ 51.480,00 i.v.
REG. IMP. FC
N° 01798650402
R.E.A. C.C.I.A.A. FC
N° 217291

LAVORI STRADALI,
FOGNATURE,
ESCAVAZIONE,
LAVORAZIONE E
MONTAGGIO DI
PIETRE,
ESECUZIONE
RESTAURI ARTISTICI
SU PIETRAMI
ANTICHI,
MEDIOEVALI E
MODERNI,
FORNITURE DI
MATERIALI IN
PIETRE NATURALI.